CONSORZIO IDRICO "FONTANAZZO"

Costituito tra i Comuni di Cairo Montenotte – Carcare – Pallare Corso Italia, 45 – 17014 Cairo Montenotte (SV)

Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO

NR. 3 In data 10 LUGLIO 2014

OGGETTO: Intervento di "Risanamento acquedotto consorziale Fontanazzo" – CUP:B93H11000040001 - CIG 4552020DB9 - Approvazione del 1° S.A.L. al 31/05/2014 e del relativo certificato di pagamento.

L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di luglio alle ore 9,00 legalmente convocata, nella sede del Consorzio presso il Comune di Cairo Montenotte si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio.

Fatto l'appello risulta:

	Presente	Assente
VALSETTI Stefano – Presidente*	SI	
BOLOGNA Franco - Vice Presidente	SI	<u></u>
DELFINO Giovanni - Delegato Comune Pallare	SI	_
공연사이시아 많은 일반으로 하고 시작되었다고 하고 있는데 이번 있다. 나는		
TOTALE	3	0

^{*}in data 13 giugno 2012 il sindaco di Cairo Montenotte ha delegato la rappresentanza del Comune in via continuativa al Vice sindaco Stefano Valsetti

Il Presidente Stefano Valsetti assume la Presidenza del Consiglio Direttivo.

Funge quale segretario verbalizzante il segretario Tura Gloria.

Il Presidente constata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Direttivo a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO

n. 3

OGGETTO: Intervento di "Risanamento acquedotto consorziale Fontanazzo" – CUP:B93H11000040001 - CIG 4552020DB9 - Approvazione del 1° S.A.L. al 31/05/2014 e del relativo certificato di pagamento.

Premesso:

- Che con propria deliberazione n. 8 del 27/12/2010 ha approvato un protocollo di intesa riguardante l'assegnazione temporanea di personale del Consorzio CIRA al Consorzio Idrico del Fontanazzo finalizzata alle attività e competenze del servizio tecnico e del servizio di segreteria, quest'ultimo limitatamente al rogito in forma pubblica amministrativa
- che l'Assemblea del Consorzio C.I.R.A. ha approvato il protocollo medesimo autorizzando il Presidente pro tempore alla sua sottoscrizione;
- Che l'intervento è finanziato con risorse trasferite alla Regione Liguria dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, attraverso i fondi di cui all'art.144 comma 17 della legge 388/2000 e con fondi garantiti dal Consorzio Idrico "Fontanazzo" quale soggetto realizzatore;
- Che l'intervento è contraddistinto, ai sensi della delibera CIPE n. 143 del 27.12.2002, dal codice C.U.P. B93H11000040001 e ai sensi della legge n. 136/2010 dal codice CIG 4552020DB9;
- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio Idrico "Fontanazzo" n. 3 del 14/03/2011 è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori allo Studio PD s.r.l. società di ingegneria progettista dell'opera e in persona del Geom. Franco Piana;
- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 29/10/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dallo Studio PD s.r.l. con sede in C.so Viganò n. 5 Acqui Terme (AL) partita Iva: 01377640063, ai sensi del D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2010, per l'importo complessivo di Euro 2.948.487,91;
- Che il contratto (lavori a corpo e a misura di Euro 1.406.795,52 oltre Euro 51.325,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA) è stato affidato mediante "procedura aperta" con l'indicazione del prezzo inferiore al prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e precisamente mediante offerta a prezzi unitari;
- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio Idrico "Fontanazzo" n. 1 del 7/02/2013 è stato preso atto del verbale aggiudicazione provvisoria della commissione di gara, nonché effettuata l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta "Consorzio Emiliano Romagnolo" con sede in via Calzoni,1/3 Bologna codice fiscale/P.Iva: 00416500379, determinando l'importo del contratto, a seguito del ribasso offerto pari al 33,151%, in Euro 1.406.795,52 oltre oneri della sicurezza per Euro 51.325,50 oltre I.V.A;
- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio Idrico "Fontanazzo" n. 2 del 7/02/2013 è stato approvato il quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione disposta con la sopracitata deliberazione;
- Che in data 29/04/2013 è stato stipulato il contratto con la ditta "Consorzio Emiliano Romagnolo" (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Savona il 30/04/2013 al n.2505, serie 1T) per un importo pari a Euro 1.458.121,02 (compresi gli oneri di sicurezza di Euro 51.325,50) oltre I.V.A.;

- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio Idrico "Fontanazzo n. 3 del 16/09/2013 è stato affidato incarico professionale, ai sensi dell'art. 141 D. lgs n. 163/2006 e s.m.i., per "Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale" al Dott. Ing. PIOVANO Giuseppe, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 440, con studio in Cengio (SV), via P. Garello, 31 codice fiscale: PVN GPP 43M02 C463X P.IVA: 00220830095;
- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio Idrico "Fontanazzo" n. 1 del 3 aprile 2014 è stato preso atto e approvato l'affitto del ramo di azienda dal Consorzio Emiliano Romagnolo al Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi società cooperativa per brevità CONSITAL (con sede in Bologna codice fiscale/P.Iva:003343881201);
- Che con deliberazione n. 2 del Consiglio Direttivo del Consorzio Idrico "Fontanazzo del 3 aprile 2014 è stata approvata variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132 D. lgs 163/2006, con:
 - > un ammontare suppletivo dei lavori di Euro 66.689,52 (oltre iva) di cui al contratto stipulato in data 29/04/2013 con il "Consorzio Emiliano Romagnolo;
 - ➤ l'approvazione di nuovi prezzi (NP 1) per nuove lavorazioni non previste a contratto determinati ai sensi dell'art. 163 D.P.R. 207/2010 e s.m.i;
 - ➤ l'inserimento di nuove lavorazioni per interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali , ai sensi dell'art. 132 comma 3 seconda parte del D. lgs n. 163/2006;
 - ➤ un maggior termine di giorni 75 (settantacinque) nell'esecuzione dei lavori, rispetto ai 450 giorni previsti nel capitolato speciale d'appalto (con nuovo termine ultimazione lavori previsto per il giorno 05 ottobre 2014);
 - ➤ maggiori oneri professionali allo Studio PD s.r.l., già affidatario della progettazione e dell'attività di direzione lavori (nella persona del geom. Franco Piana Deliberazione n. 3 del 14/03/2011) per redazione della perizia di variante per un importo di € 5.501,89;

ATTESO che il capitolato speciale d'appalto (Art. 12.15 Anticipazione e pagamenti in acconto) prevede che saranno corrisposti tenendo conto dei nuovi importi contrattuali dipendenti dal ribasso d'asta sui lavori (vedi deliberazione n. 2 del Consiglio Direttivo del Consorzio Idrico "Fontanazzo del 3 aprile 2014 dove è stata approvata variante in corso d'opera), ogni qualvolta il suo credito raggiunga la cifra di Euro 470.000,00 (IVA esclusa);

VISTI:

- lo Stato d'avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31.05.2014 in conto provvisorio predisposto dalla Direzione Lavori in persona del Geom. Franco Piana costituito da:
 - Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - ➤ Libretto delle misure;

depositati presso gli uffici della D.L.

- lo Stato avanzamento lavori n.1 a tutto il 31.05.2014 in conto provvisorio, con un importo lavori di € 619.052,27 e oneri sicurezza pari a € 21.563,41 per un importo totale escluso IVA di Euro 640.615,68 a cui va detratta la ritenuta per infortuni dello 0,5% pari ad € 3.203,08;
- il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 10 Luglio 2014 di Euro 637.412,00 oltre iva 10% per totali € 701.153,20 e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Stefano Garbero, dipendente del CIRA come da succitata deliberazione n. 8 del 27/12/2010;

ATTESO che il Responsabile del procedimento deve procedere alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva di cui al D. lgs n. 276/2003;

Quanto sopra dato, ritenuto, valutato e premesso, alla unanimità di voti, espressa nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1. di approvare il 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 31.05.2014 in conto provvisorio per un importo lavori di € 619.052,27 e oneri sicurezza pari a € 21.563,41 per un importo totale escluso IVA di Euro 640.615,68 e il certificato di pagamento n. 1 di Euro 637.412,00 oltre iva 10% per totali Euro 701.153,20 costituito da:
 - ➤ Registro di contabilità;
 - Sommario registro di contabilità;
 - ➤ Libretto delle misure;
 - > Stato avanzamento lavori;
- 2. di dare atto che il pagamento della somma di Euro 701.153,20 (iva 10% compresa) avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura da parte della ditta del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa, per brevità CONSITAL con sede in Bologna (BO), via Calzoni n. 1/3, c.f. e partita IVA 03343881201 ed a seguito dell'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva di cui al D. lgs n. 276/2003;
- 3. di dare atto che in relazione allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, fideiussione polizza n. 2001812 del 20/02/2013 e successiva appendice n. 2 del 17/04/2014 a seguito cessione del ramo d'azienda al nuovo contraente Consorzio CONSITAL di € 337.555,00 emessa dalla COFACE "Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A." (Agenzia Generale Creditpartner SRL di Bologna) presentata dalla ditta affidataria si applicano le disposizioni di cui all'art. 113 comma 3 D. lgs n. 163/2006.

SUCCESSIVAMENTE

II CONSIGLIO DIRETTIVO

4. RAVVISATA l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto;

DELIBERA

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

f.to Tura Gloria

Pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Cairo Montenotte per giorni 15 (quindici)

Cairo Montenotte, 14/07/2014 F.to L'ISTRUTTORE AMM.VO R. CROCCO

Dichiarata immediatamente esecutiva

Cairo Montenotte 10/07/2014



IL SEGRETARIO

f.to Tura Gloria

Per copia conforme

Cairo Montenotte, 14/07/2014

IL SEGRETARIO