CONSORZIO IDRICO "FONTANAZZO"

Costituito tra i Comuni di Cairo Montenotte – Carcare – Pallare Corso Italia, 45 – 17014 Cairo Montenotte (SV)

Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO

NR. 2 In data 3 APRILE 2014

OGGETTO: intervento di "Risanamento acquedotto consorziale "Fontanazzo" – Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 D.lgs 163/2006

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di aprile alle ore 9,30 legalmente convocata, nella sede del Consorzio presso il Comune di Cairo Montenotte si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio.

Fatto l'appello risulta:

	Presente	Assente
VALSETTI Stefano – Presidente*	SI	
BOLOGNA Franco - Vice Presidente	SI	* . <u></u> * **
COLOMBO Sergio - Delegato Comune Pallare	SI	
TOTALE	3	0

^{*}in data 13 giugno 2012 il sindaco di Cairo Montenotte ha delegato la rappresentanza del Comune in via continuativa al Vice sindaco Stefano Valsetti

Il Presidente Stefano Valsetti assume la Presidenza del Consiglio Direttivo.

Funge quale segretario verbalizzante il segretario Tura Gloria.

Il Presidente constata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Direttivo a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO

n. 2

OGGETTO: intervento di "Risanamento acquedotto consorziale "Fontanazzo" – Approvazione variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 D.lgs 163/2006

Premesso:

- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 29/10/2012 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento dell'acquedotto Fontanazzo, redatto dallo Studio PD s.r.l., ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010, per l'importo di Euro 2.948.487,91;
- Che è stata indetta gara di evidenza pubblica mediante "procedura aperta" da esperirsi con il metodo dell'offerta segreta, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e precisamente mediante offerta a prezzi unitari con l'indicazione del prezzo inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in cifra ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara con stipula del relativo contratto a corpo e a misura;
- Che i lavori sono finanziati con fondi trasferiti alla Regione Liguria dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, intervento finanziato con i fondi di cui all'art.144 comma 17 della legge 388/2000 e con fondi garantiti dal Consorzio Idrico "Fontanazzo" come Ente realizzatore;
- Che l'Assemblea del Consorzio Idrico "Fontanazzo" con delibera n. 8 del 27/12/2010 ha approvato un protocollo di intesa riguardante l'assegnazione al personale del C.I.R.A. dell'attività e competenze del servizio tecnico e del servizio di segreteria, quest'ultimo limitatamente al rogito in forma pubblica amministrazione e che l'Assemblea del Consorzio C.I.R.A. ha approvato il protocollo medesimo autorizzando il Presidente alla sua sottoscrizione;
- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio Idrico "Fontanazzo" n. 1 del 7/02/2013 è stato preso atto del verbale aggiudicazione provvisoria della commissione di gara, ed è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta "Consorzio Emiliano Romagnolo" con sede in via Calzoni,1/3 40128 Bologna, determinando l'importo dell'appalto con un ribasso del 33,151% pari a € 1.406.795,52 oltre oneri della sicurezza per € 51.325,50 oltre I.V.A. CIG 4552020DB9 CUP:B93H11000040001;
- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio Idrico "Fontanazzo" n. 2 del 7/02/2013 è stato approvato il quadro economico del progetto dei lavori di cui in premessa che risulta a seguito dell'aggiudicazione;
- Che in data 29/04/2013 è stato stipulato il contratto con la ditta "Consorzio Emiliano Romagnolo", registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Savona il 30/04/2013 al n.2505, serie 1T per un importo pari a Euro 1.458.121,02, compresi gli oneri di sicurezza di Euro 51.325,50 oltre I.V.A.;

- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio Idrico "Fontanazzo" n. 3 del 14/03/2011 è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori allo Studio PD s.r.l. società di ingegneria progettista dell'opera e in persona del Geom. Franco Piana;
- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio Idrico "Fontanazzo" n. 3 del 16/09/2013 è stato affidato incarico professionale, ai sensi dell'art. 141 D. Igs n. 163/2006 e s.m.i., relativo a "Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale" al Dott. Ing. PIOVANO Giuseppe, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Savona al n. 440, con studio in Cengio (SV), via P. Garello, 31 codice fiscale: PVN GPP 43M02 C463X P.IVA: 00220830095:
- Che con deliberazione n. 1 del 3 aprile 2014 del Consiglio Direttivo è stato preso atto e accettato l'affitto del ramo di azienda dal Consorzio Emiliano Romagnolo al Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi società cooperativa per brevità CONSITAL;

Vista la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 D. lgs n. 163/2006 predisposta dallo Studio PD s.r.l. società di ingegneria progettista dell'opera e in persona del Geom. Franco Piana Direttore dei Lavori costituita da:

- Atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi 1;
- Relazione tecnica descrittiva:
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo dei lavori;
- Tavola T1 "Corografia generale";
- Tavola T2a "Planimetria catastale Comune di Pallare";
- Tavola T2b "Planimetria catastale Comune di Carcare";
- Tavola T3 "Profilo longitudinale";
- Tavola T4 "Sezioni tipo posa condotta";
- Tavola T9a "Cameretta di alimentazione Comune di Pallare Opera a Corpo n.2:
- inquadramento urbanistico sul progetto del nuovo innesto stradale della piazza San Marco
- del Comune di Pallare";
- Tavola T9b "Cameretta di alimentazione Comune di Pallare Opera a Corpo n.2: piante e sezioni;

della quale si riporta in stralcio la Relazione Tecnica:

"In corso d'opera è poi emersa la possibilità di apportare alcune modifiche al progetto, consistenti essenzialmente nella posa di condotte in ghisa sferoidale DN 200 in luogo di quelle in Pead diametro 250 mm, a condizioni particolarmente vantaggiose. Si è reso inoltre necessario modificare l'ubicazione della cameretta per l'alimentazione del Comune di Pallare, in piazza San Marco, a causa dei sottoservizi ed interferenze riscontrati durante i lavori".

Dato atto che la variante di cui sopra comporta:

- Che i lavori in perizia non alterano le condizioni del Condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto; che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste e quelli indicati nel verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 in data 7 febbraio 2014;
- Che ai sensi dell'art. 132 D. Igs n. 163/2006 comma 3. tale variante è finalizzata al miglioramento dell'opera e che la copertura finanziaria si trova all'interno del quadro economico di progetto nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera "somma a disposizione per imprevisti" ed i maggiori costi relativi alle lavorazioni introdotte dalla presente variante ammontano a euro 66.689,52, oltre l'IVA.al 10%;

e si riscontra altresì che:

- i maggiori costi per la redazione della variante da parte dello Studio PD s.r.l. società di ingegneria progettista dell'opera e Direzione Lavori in persona del Geom. Franco Piana sono pari al € 5.501,89 (66.689,52 x 8,25% percentuale spese tecniche sull'importo di appalto)
- per l'esecuzione dei maggiori lavori e dell'utilizzo del nuovo materiale proposto, viene riconosciuta alla ditta affidataria un maggior termine di giorni 75, rispetto ai precedenti giorni 450 previsti nel capitolato speciale d'appalto (per un totale di giorni naturali successivi e continui pari a 525).
- i pagamenti in acconto all'Appaltatore (SAL) (Capitolato Speciale d'Appalto Art. 12.15 anticipazione e pagamenti in acconto), in corso d'opera, saranno corrisposti tenendo conto dei nuovi importi contrattuali dipendenti dal ribasso d'asta sui lavori, ogni qual volta il suo credito, raggiunga la cifra di Euro 470.000,00 (diconsi Euro quattrocentosettantamila/00). L'ultima rata di acconto, fermo restando tutte le clausole del capitolato sopra citato, qualunque sia il suo ammontare al netto delle ritenute, viene rilasciata dopo la compilazione del certificato di ultimazione dei lavori.

Non sono stati conteggiati oneri di sicurezza aggiuntivi, in quanto il cantiere risultava già approntato ed i nuovi lavori sono una continuità dell'appalto. Non sono state necessarie nuove opere né conseguenti modifiche al piano di sicurezza e coordinamento per garantire al personale di operare in piena sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

Pertanto, si riporta il quadro economico approvato dopo l'aggiudicazione dei lavori

	TOTALE GENERALE	€ :	2.420.649,59
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	962.528,57
	I.V.A. sui lavori (22%)	€	320.786,62
	Collaudo in corso d'opera e finale	. €	40.000,00
	Spese per pubblicità gara d'Appalto,commissione gara	€	3.994,84
	Spese tecniche Fondo ex art. 92 del D. Leg.vo 163/2006	€	43.115,00
	Servitù, acquisto terreni indennizzi	€	22.000,00
	Rilievi accertamenti indagini	€	25.000,00
	Spese per spostamento sottoservizi	€	10.000,00
	Spese tecniche per progettazione,studio geologico,direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza	€	243.132,11
	Imprevisti 10%	€	215.500,00
	Lavori a cura della Stazione appaltante	. €	39.000,00
B) SC	DMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO	€	1.458.121,02
	Oneri e apprestamenti per la sicurezza	€	51.325,50
	Totale lavori IVA esclusa	€	1.406.795,52

Atteso che il quadro economico dell'intervento a seguito della variante di cui sopra, e degli importi già definiti delle somme a disposizione della Stazione Appaltante, è il seguente:

TOTALE GENERALE	€ 2	2.420.649,59
STAZIONE APPALTANTE	€_	895.839,0
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA		. 52. 30 1,00
I.V.A. sui lavori (10%)	€	152.481,05
Collaudo in corso d'opera e finale	€	28.094,92
Spese per pubblicità gara d'Appalto,commissione gara	€	5.612,66
Spese tecniche Fondo ex art. 92 del D. Leg.vo 163/2006	€	43.115,00
Servitù, acquisto terreni indennizzi	€	20.262,64
Rilievi accertamenti indagini	€	25.000,00
Spese per spostamento sottoservizi	€	10.000,00
Spese tecniche per progettazione, studio geologico, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza	€	248.634,00
Imprevisti 10%	€	148.810,48
Lavori a cura della Stazione appaltante	€	213.828,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO	€	1.524.810,54
Oneri e apprestamenti per la sicurezza	€	51.325,50
Nuovo TOTALE LAVORI IVA esclusa	€	1.473.485,04
Variante entro il 5%		66.689,52
TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO	€	1.458.121,02
Oneri e apprestamenti per la sicurezza	€	51.325,50
Totale lavori IVA esclusa	€	1.406.795,52
A) LAVORI A MISURA E A CORPO		

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 D. lgs n. 163/2006 predisposta dallo Studio PD s.r.l. società di ingegneria progettista dell'opera e in persona del Geom. Franco Piana Direttore dei Lavori costituita da:
- Atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi 1;
- Relazione tecnica descrittiva;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo dei lavori;
- Tavola T1 "Corografia generale";
- Tavola T2a "Planimetria catastale Comune di Pallare";
- Tavola T2b "Planimetria catastale Comune di Carcare";
- Tavola T3 "Profilo longitudinale";
- Tavola T4 "Sezioni tipo posa condotta";
- Tavola T9a "Cameretta di alimentazione Comune di Pallare Opera a Corpo n.2:
- inquadramento urbanistico sul progetto del nuovo innesto stradale della piazza San Marco
- del Comune di Pallare";
- Tavola T9b "Cameretta di alimentazione Comune di Pallare Opera a Corpo n.2: piante e sezioni;
- 2) di dare atto che la perizia di variante in oggetto comporta:
- un ammontare suppletivo dei lavori di cui al contratto stipulato in data 29/04/2013 con la ditta "Consorzio Emiliano Romagnolo", registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Savona

- il 30/04/2013 al n.2505, serie 1T per un importo pari a Euro 1.458.121,02, compresi gli oneri di sicurezza di Euro 51.325,50 oltre I.V.A.;
- l'approvazione di nuovi prezzi (NP 1) per nuove lavorazioni non previste a contratto determinati ai sensi dell'art. 136 D.P.R. 554/99 e s.m.i.;
- l'inserimento di nuove lavorazioni per interventi finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali , ai sensi dell'art. 132 comma 3 seconda parte del D. lgs n. 163/2006;
- un maggior termine di giorni 75 nell'esecuzione dei lavori, rispetto ai 450 giorni previsti nel capitolato speciale d'appalto per un totale di giorni naturali successivi e continui pari a 525:
- maggiori costi per la redazione della variante da parte dello Studio PD s.r.l. società di ingegneria progettista dell'opera e Direzione Lavori in persona del Geom. Franco Piana per un importo di € 5.501,89;
- che i pagamenti in acconto all'Appaltatore (SAL) (Capitolato Speciale d'Appalto Art. 12.15 anticipazione e pagamenti in acconto), in corso d'opera, saranno corrisposti tenendo conto dei nuovi importi contrattuali dipendenti dal ribasso d'asta sui lavori, ogni qual volta il suo credito, raggiunga la cifra di Euro 470.000,00 (diconsi Euro quattrocentosettantamila/00). L'ultima rata di acconto, fermo restando tutte le clausole del capitolato sopra citato, qualunque sia il suo ammontare al netto delle ritenute, viene rilasciata dopo la compilazione del certificato di ultimazione dei lavori.
- 3) di dare atto che il maggior importo lavori, per un ammontare di euro 66.689,52, oltre l'IVA al 10%, non comporta nuove spese a carico dell'Ente in quanto la copertura finanziaria si trova all'interno del quadro economico di progetto nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera "somma a disposizione per imprevisti" ed i maggiori costi relativi alle lavorazioni introdotte dalla presente variante ammontano a euro 66.689,52, oltre l'IVA.al 10%;
- 4) di prendere atto che con deliberazione n. 1 del 3 aprile 2014 del Consiglio Direttivo è stato accettato l'affitto del ramo di azienda dal Consorzio Emiliano Romagnolo al Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi società cooperativa per brevità CONSITAL;

SUCCESSIVAMENTE

II CONSIGLIO DIRETTIVO

RAVVISATA l'opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto;

DELIBERA

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to VALSETTI Stefano

f.to Tura Gloria

Pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Cairo Montenotte per giorni 15 (quindici)

Cairo Montenotte, 17/04/2014

F.to L'ISTRUTTORE AMM.VO R. CROCCO

Dichiarata immediatamente esecutiva

Cairo Montenotte 03/04/2014

IL SEGRETARIO

f.to Tura Gloria

Per copia conforme

Cairo Montenotte, 17/04/2014

CANDO CAIRO WONTENOTE CONTRACTOR STORY CAIRON CAIRCA CAIRON CAIRON CAIRON CAIRON CAIRON CAIRCA CAIRON CAIRCA CAIRON CAIRCA CAIRCA CAIRCA CAIRCA CAIRCA CAIRCA CAIRCA CAIRCA CAIRON CAIRCA CAIRCA CAIRCA CAIRCA CAIRCA CAIRCA CAIRCA CAIRCA CAIRC

IL SEGRETARIO