



**VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE**

SEDUTA NR. 38	14/08/2024
DELIBERAZIONE NR. 130	
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VULNERABILITÀ SISMICA ED ALTRE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MEDAGLIE D'ORO – PNRR M4 C1 II.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE PERIZIA A MODIFICA DEL CONTRATTO	
CUP F93D21005060001 - CIG FIGLIO 9791837F80	

L'anno duemilaventiquattro, questo giorno quattordici, del mese di agosto, alle ore 8.45, legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

		Presente	Assente
- LAMBERTINI Paolo	Sindaco	SI	
- SPERANZA Roberto	Vice Sindaco	SI	
- DOGLIOTTI Marco	Assessore	SI	
- GARRA Caterina	Assessore	SI	
- GHIONE Fabrizio	Assessore	SI	
- PIEMONTESI Ilaria	Assessore	SI	
		6	---

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Vice Segretario Comunale del Comune Avv. Andrea MARENCO.

Il Sindaco Paolo LAMBERTINI assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

14/08/2024

NR. 130

**REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VULNERABILITÀ SISMICA ED ALTRE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MEDAGLIE D'ORO – PNRR M4 C1 I1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE PERIZIA A MODIFICA DEL CONTRATTO CUP F93D21005060001 - CIG FIGLIO 9791837F80**

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale nr. 253 in data 20/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VULNERABILITÀ SISMICA ED ALTRE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MEDAGLIE D'ORO – PNRR M4 C1 I1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU." redatto dall'incaricato RTP composto dall'Ing. Enrico Ronzano di Mondovì (mandatario) dal p.i. Aldo Barlocco dello Studio d'ingegneria Menghi & Associati di Carcare e all'ing. Caterina Battaglieri di Finale Ligure (mandanti) dell'importo complessivo di Euro 1.200.000,00 di cui Euro 843.694,35 per lavori ed Euro 356.305,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con la stessa determinazione si stabiliva di procedere all' indizione di gara mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 let. b) D.Lgs 76/2020 e s.m.e.i decreto semplificazioni, convertito con L. 120/2021, utilizzando la SUA.SV (Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona) giusta convenzione stipulata con l'Ente stesso;

- la copertura finanziaria dell'intervento è garantita nel seguente modo:

a) per Euro 1.112.093,17 in conto del contributo di fondi PNRR M4 C1 I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (Decreto Direttore generale 08/09/2022, n. 57 approvazione graduatorie e successivo Decreto Direttore generale 26/10/2022, n. 74 scioglimento riserva – Accordo di concessione n. 6736 del 20/01/2023) ed accantonati al capitolo 00000001;

b) per Euro 87.906,83 in conto di cofinanziamento Comunale, ed accantonati al capitolo 00000004;

- con determinazione dirigenziale nr. 431 in data 20/05/2023 i lavori in parola, a seguito della procedura negoziata espletata dalla SUA. SV, sono stati affidati alla ditta CAVELLI COSTRUZIONI SRL con sede in Corso Bagni, 140 Acqui Terme (AL) p. iva 01200870069, a seguito del ribasso offerto del 2,50%, per l'importo di Euro 741.774,12 oltre costi per la sicurezza di Euro 82.900,38 per un totale di Euro 824.674,50 ed oltre oneri IVA 10% di Euro 82.467,45 e così per complessivi Euro 907.141,95;

DATO ATTO che il ribasso d'asta resosi disponibile, pari ad Euro 19.019,85 oltre IVA 10% di Euro 1.901,99 e così per complessivi Euro 20.921,84 è stato accantonato nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'intervento;

- il relativo contratto, di Euro 824.674,50, è stato sottoscritto in data 27/09/2023 al rep. 5834;
- i lavori sono stati consegnati in data 27/09/2023 e risultano in corso di esecuzione;

CONSIDERATO che:

- nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire una variante in corso d'opera, nonché valutato di eseguire alcuni interventi aggiuntivi di miglioria rispetto alle lavorazioni di contratto;

- con nota pervenuta in data 02/01/2024 prot. 69 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha chiarito che per gli interventi finanziati nell'ambito della misura M4 C1 I 1.1 non è consentito l'utilizzo delle caldaie a gas e pertanto è stato valutato di stralciare detta lavorazione e destinare le relative risorse per la realizzazione di interventi sempre mirati all'efficientamento energetico;

DATO ATTO che in data 27/03/2024 è stata inoltrata al Ministero dell'Istruzione, mediante il portale dedicato "Futura, la perizia redatta dall'incaricato R.T.P. composto dall'Ing. Enrico Ronzano, dal p.i. Aldo Barlocco e dall'ing. Caterina Battaglieri, che prevedeva:

- a) lavorazioni suppletive in variante delle opere previste a contratto ed imputate in conto del ribasso d'asta dei lavori, quali la realizzazione di una coibentazione in stiferite sull'intera copertura dell'edificio e la posa di guaina isolante da posare al di sotto alla nuova pavimentazione del piano terra, al fine di evitare umidità di risalita - interventi parzialmente compensati dallo stralcio delle lavorazioni relative alla caldaia non più sostituita a seguito del chiarimento emanato dal Ministero successivamente la data di affidamento dei lavori;
- b) interventi di miglioria quali la realizzazione di due rampe di accesso ai locali di servizio del piano terra e lo spostamento del contatore dell'energia elettrica, ed imputati su parte degli imprevisti presenti nel quadro economico dell'intervento;

RILEVATO che in data 30/05/2024 il Ministero dell'Istruzione, tramite il portale dedicato "Futura", ha comunicato la non ammissibilità della variante proposta alle risorse del Recovery and Resilience Facility R.R.F. (contributo PNRR);

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 20/06/2024 l'Amministrazione ha dato indirizzo di procedere comunque all'esecuzione delle lavorazioni suppletive di variante in quanto garantiscono un miglioramento dell'efficientamento energetico e di conservazione dell'edifici e rimandare la realizzazione degli interventi di miglioria previsti in perizia la cui esecuzione sarà valutata successivamente all'ultimazione dei lavori principali;

CHE con la citata D.G.C. 98/2024 l'Amministrazione ha altresì destinato l'importo forfettario di Euro 30.000,00 presente al capitolo 29101007 I. 1111/2024 per l'esecuzione delle opere predette, nonché per le relative spese tecniche correlate, ed eventuali ulteriori lavori di completamento che dovessero rendersi necessari;

RILEVATO che alla luce di quanto deliberato nel dettaglio si prevede:

- mantenere inalterati gli impianti della centrale termica e la caldaia esistente, ad eccezione dei lavori di adeguamento necessari ai fini antincendio,
- mantenere la guaina di impermeabilizzazione esistente posizionandovi al di sopra un nuovo supporto semirigido in stiferite, in quanto materiale idoneo ad ospitare la nuova guaina prevista a progetto e soprattutto utile ad un notevole abbattimento della dispersione termica della copertura, insieme all'aggiunta di una finitura ardesiata bianca in sostituzione della pittura riflettente prevista a progetto,
- sostituire il bordonale in rame previsto a progetto per l'impermeabilizzazione delle gronde, con nuovo di colore bianco, per accompagnare esteticamente la guaina del punto precedente,
- inserire al di sotto della nuova pavimentazione del locale al piano seminterrato del nido prevista a progetto idoneo materassino impermeabilizzante;

VISTA la perizia di variante a modifica del contratto conseguentemente trasmessa dal direttore dei lavori, pervenuta in data 13/08/2024 al prot. 19666 composta dai seguenti elaborati:

- Elenco elaborati
- Relazione illustrativa
- Relazione CAM
- Relazione DNSH
- Diagnosi energetica
- Computo metrico estimativo
- Incidenza manodopera
- Quadro di raffronto
- Quadro economico
- Tavola grafica
- Verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione

ed avente il seguente quadro economico:

Descrizione					Importi parziali €	Importi totali €	IMPORTI A CARICO ESCUSIVO DELLA AMMINISTRAZIONE PER IMPORTO SUPPLETTIVO
<b>Lavori e oneri per la sicurezza:</b>					importi al lordo del ribasso		
opere soggette a ribasso d'asta:							
prevenzione incendi, impianti, eliminazione barriere architettoniche ed altre opere					€ 283.656,67		
vulnerabilità sismica ed altre opere					€ 484.321,14		
						€ 767.977,81	
				ribasso del 2,50%		€ 19.199,45	
						€ 748.778,36	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:					€ 86.191,68	€ 86.191,68	
				Sommano:	€ 854.169,49	€ 834.970,04	
nuovo importo di perizia			€ 834.970,04				
importo di contratto			€ 824.674,50				
<b>importo suppletivo</b>			<b>€ 10.295,54</b>	1.029,55 €			<b>€ 10.295,54</b>
nel dettaglio:	imp.lordo	€ 10.475,14					
	ribasso	-€ 179,60					
	netto	€ 10.295,54					

	<b>2</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>						
voci QE	<b>2.1</b>	lavori in economia						€ 10.750,00
B1	<b>2.2</b>	relazione geologica, prove - DET. 934 del 20/12/2022 - geol. Reverdito						€ 3.920,00
E	<b>2.3</b>	prove penetrometriche + SPT						€ -
	<b>2.4</b>	campionature, indagini						
E	2.4.1	piano campionatura materiali - Indagini geognostiche - DET. 944 del 21/12/2022 ditta SRT S.r.l.			€ 1.134,60			
E	2.4.2	DET. 148 del 16/02/2023 analisi guaina - ditta CHELAB S.r.l.			€ 235,76			
E	2.4.3	DET. 194 del 01/03/2023 analisi materiale coibentazione tubi - ditta CHELAB S.r.l.			€ 203,13			
E	2.4.4	eventuali ulteriori prove in corso d'opera			€ 600,00			
E					sommario punto 2.4			€ 2.173,49
E	<b>2.5</b>	allacciamenti a pubblici servizi (acquedotto)						€ 8.800,00
	<b>2.6</b>	Imprevisti, varie, arrotondamenti			€ 23.753,95			
	2.6.1	aggiornamento prezzi art. 29 c.1 a) D.L. 4 del 27/01/2022 (min. 1%)	€	13.000,00				
		Det. 126 del 20/02/2024 - adeguamento prezzi 1° SAL	€	1.670,58	€	1.670,58		
		restano		11.329,42 €	€	11.329,42		
	2.6.2	Premio di accelerazione iva inclusa (dell'art. 50 del D.L. 77/2021 conv. con L. 108/2022);				€	12.000,00	
	2.6.3	Imprevisti, eventuali lavori in economia ed arrotondamenti						
		Det. 539 del 22/06/2023- diritti ANAC Gara progettazione	€	30,00	€	30,00		
		Det. 768 del 28/09/2023 - Coop. Bazzino sgombero locali (imp. 5978,00, speso 3294,00)	€	5.978,00				
		Rideterminazione a seguito liquidazione di minor importo	-€	3.294,00	€	2.684,00		
		Det. 870 del 14/11/2023 - denuncia c.a	€	204,75	€	204,75		
		Det. 160 del 27/02/2024 - spostamento contatore	€	271,55	€	271,55		
		successivo utilizzo vedi art. 2 dell'addendum all'accordo conc. Finanziamento - Reg. Ministero Istruzione P. 0075301 del 19/05/2023:						
		Su affidamento coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione (voci 2,11,6 e voce 2,16,2 parte)	€	6.115,13				
			€	1.643,74				
					7.758,87 €			
		Su affidamento collaudo statico e collaudo T.A (voci 2,11,7, 2,16,2 parte, 2,11,8, 2,16.2 parte)	€	1.966,19				
			€	528,51				
					2.494,70 €			
			€	2.823,45				
			€	758,94				
					3.582,39 €			
					13.835,96 €	13.835,96 €		
								€ 65.780,21
E	<b>2.7</b>	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi						
E	<b>2.8</b>	accantonamento art. 133, commi 3 e 4 del codice						€ -
E	<b>2.9</b>	incentivo art.113 comma 3 del Dlgs 50/2016						
	2.9.1	art.113 comma 3 del Dlgs 50/2016 (solo quota sul personale)						
		comma 3			€	13.499,11		
	2.9.2	irap			€	926,84		
					sommario punto 2,9			€ 14.425,95
	<b>2.10</b>	Diritti, contributi istruttoria:						
E	2.10.1	contributo Autorità LL.PP. (gara lavori)						€ 375,00
E	2.10.2	diritti per S.C.I.A. VV.F. DPR n° 151/2011						€ 540,00
E		diritti istruttoria pratica sismica (Provincia)						€ 260,00
	<b>2.11</b>	Spese Tecniche per:						
	2.11.1	Progetto di fattibilità tecnico – economica - DET. 336 del 13/05/2021			€	7.900,00		
	2.11.2	progetto definit. ed esec. opere strutturali			€	46.250,00		
	2.11.3	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione - PSC			€	6.895,00		
	2.11.4	D.L. e contabilità			€	32.730,00		
	2.11.5	SCIA prev incendi			€	2.800,00		
					€	88.675,00		
	2.11.6	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione CSE (eventuale) Det. 834 del 26/10/22	€	26.010,77				
		imp affidamento	€	19.895,64	€	19.895,64		
		economia		6.115,13				
	2.11.7	Collaudo statico opere in c.a.- Det. 979 del 13/12/2023	€	5.966,19				
		imp affidamento	€	4.000,00	€	4.000,00		
		economia		1.966,19				
	2.11.8	Collaudo tecnico amministrativo Det. 979 del 13/12/2023	€	8.323,45				
		imp affidamento	€	5.500,00	€	5.500,00		
		economia		2.823,45				
					sommario punto 2,11			€ 125.970,64
E	2.12.1	gara SUA SV progettazione						€ -
E	2.12.2	gara SUA SV lavori						€ 3.200,00
E	<b>2.13</b>	spese per Commissioni giudicatrici (gara prog)						€ -
C	<b>2.14</b>	spese per pubblicità e/o opere artistiche						€ 1.000,00
E	<b>2.15</b>	spese per accertamenti di laboratorio						€ -





	<b>2</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>						
voci QE*	<b>2.1</b>	lavori in economia						€ 10.750,00
B1	<b>2.2</b>	relazione geologica, prove - DET. 934 del 20/12/2022 - geol. Reverdito						€ 3.920,00
E	<b>2.3</b>	prove penetrometriche + SPT						€ -
	<b>2.4</b>	campionature, indagini						
E	2.4.1	piano campionatura materiali - Indagini geognostiche - DET. 944 del 21/12/2022 ditta SRT S.r.l.				€ 1.134,60		
E	2.4.2	DET. 148 del 16/02/2023 analisi guaina - ditta CHELAB S.r.l.				€ 235,76		
E	2.4.3	DET. 194 del 01/03/2023 analisi materiale coibentazione tubi - ditta CHELAB S.r.l.				€ 203,13		
E	2.4.4	eventuali ulteriori prove in corso d'opera				€ 600,00		
E							sommano punto 2,4	€ 2.173,49
E	<b>2.5</b>	allacciamenti a pubblici servizi (acquedotto)						€ 8.800,00
	<b>2.6</b>	Imprevisti, varie , arrotondamenti				€ 23.753,95		
	2.6.1	aggiornamento prezzi art. 29 c.1 a) D.L. 4 del 27/01/2022 (min. 1%)	€	13.000,00				
		Det. 126 del 20/02/2024 - adeguamento prezzi I° SAL	€	1.670,58	€	1.670,58		
		restano		11.329,42 €	€	11.329,42		
	2.6.2	Premio di accelerazione iva inclusa (dell'art. 50 del D.L. 77/2021 conv. con L. 108/2022);				€ 12.000,00		
	2.6.3	Imprevisti, eventuali lavori in economia ed arrotondamenti						
		Det. 539 del 22/06/2023- diritti ANAC Gara progettazione	€	30,00	€	30,00		
		Det. 768 del 28/09/2023 - Coop. Bazzino sgombero locali (imp. 5978,00, speso 3294,00)	€	5.978,00				
		Rideterminazione a seguito liquidazione di minor importo	-€	3.294,00	€	2.684,00		
		Det. 870 del 14/11/2023 - denuncia c.a	€	204,75	€	204,75		
		Det. 160 del 27/02/2024 - spostamento contatore	€	271,55	€	271,55		
		successivo utilizzo vedi art. 2 dell'addendum all'accordo conc. Finanziamento - Reg. Ministero istruzione P. 0075301 del 19/05/2023:						
		Su affidamento coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione (voci 2,11,6 e voce 2,16,2 parte)	€	6.115,13				
			€	1.643,74				
				7.758,87 €				
		Su affidamento collaudo statico e collaudo T.A (voci 2,11,7, 2,16,2 parte, 2,11,8, 2,16.2 parte)	€	1.966,19				
			€	528,51				
				2.494,70 €				
			€	2.823,45				
			€	758,94				
				3.582,39 €				
				13.835,96 €	13.835,96 €			
								€ 65.780,21
E	<b>2.7</b>	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi						
E	<b>2.8</b>	accantonamento art. 133, commi 3 e 4 del codice						€ -
E	<b>2.9</b>	incentivo art.113 comma 3 del Dlgs 50/2016						
	2.9.1	art.113 comma 3 del Dlgs 50/2016 (solo quota sul personale)						
		comma 3			€	13.499,11		
	2.9.2	irap			€	926,84		
							sommano punto 2,9	€ 14.425,95
	<b>2.10</b>	Diritti, contributi istruttoria:						
E	2.10.1	contributo Autorità LL.PP. (gara lavori)						€ 375,00
E	2.10.2	diritti per S.C.I.A. VV.F. DPR n° 151/2011						€ 540,00
E		diritti istruttoria pratica sismica (Provincia)						€ 260,00
	<b>2.11</b>	Spese Tecniche per:						
	2.11.1	Progetto di fattibilità tecnico – economica - DET. 336 del 13/05/2021				€ 7.900,00		
	2.11.2	progetto definit. ed esec. opere strutturali				€ 46.250,00		
	2.11.3	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione - PSC				€ 6.895,00		
	2.11.4	D.L. e contabilità				€ 32.730,00		
	2.11.5	SCIA prev incendi				€ 2.800,00		
						€ 88.675,00		
	2.11.6	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione CSE (eventuale) Det. 834 del 26/10/22	€	26.010,77				
		imp affidamento	€	19.895,64	€	19.895,64		
		economia	€	6.115,13				
	2.11.7	Collaudo statico opere in c.a.- Det. 979 del 13/12/2023	€	5.966,19				
		imp affidamento	€	4.000,00	€	4.000,00		
		economia	€	1.966,19				
	2.11.8	Collaudo tecnico amministrativo Det. 979 del 13/12/2023	€	8.323,45				
		imp affidamento	€	5.500,00	€	5.500,00		
		economia	€	2.823,45				
							sommano punto 2,11	€ 125.970,64
E	2.12.1	gara SUA SV progettazione						€ -
E	2.12.2	gara SUA SV lavori						€ 3.200,00
E	<b>2.13</b>	spese per Commissioni giudicatrici (gara prog)						€ -
C	<b>2.14</b>	spese per pubblicità e/o opere artistiche						€ 1.000,00
E	<b>2.15</b>	spese per accertamenti di laboratorio						€ -







**FUTURA** LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



COMMITTENTE:

**COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - PROVINCIA DI SAVONA**

PROGETTO : REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VULNERABILITÀ SISMICA ED ALTRE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MEDAGLIE D'ORO – PNRR M4 C1 I1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

**CUP F93D21005060001**

**PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO**  
ai sensi dell'art. 106 c. 2 D.lgs 50/2016 e s.m.e.i

OGGETTO :

**VERBALE NP E ATTO SOTTOMISSIONE**

SCALA:

DATA

29/07/2024

ELABORATO NR

**D07**

RAGGRUPPAMENTO  
TEMPORANEO TRA  
PROFESSIONISTI

ING. ENRICO RONZANO

P.I. ALDO BARLOCCO

ING. CATERINA BATTAGLIERI

## Comune di Cairo Montenotte Provincia di Savona

**LAVORI:** Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, eliminazione barriere architettoniche, vulnerabilità sismica ed altre opere di messa in sicurezza dell'edificio scolastico di Via Medaglio d'Oro – PNRR – M.4 C.1 I.1.1 finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU - CUP: F973D2100506001 - CIG: 9791837F80

**COMMITTENTE:** Comune di Cairo Montenotte, Piazza della Vittoria 29 - 17014, Cairo Montenotte (SV), 019507071

**R.U.P.** ing. Simone NOLESIO

**IMPRESA:** Cavelli Costruzioni S.r.l., Corso Bagni, n. 140 – Acqui Terme (AL) – P.IVA 01200870069

### Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1

(art. 14, comma 5, lett. d) d.m. 7 marzo 2018, n.49)

- **Premesso che** in data 27/09/2023 è stato stipulato il contratto registrato a Cairo Montenotte, il 27/09/2023 al n. rep. 5834 pari a € 824.674,50 con il quale l'Impresa Cavelli Costruzioni s.r.l., con sede in Corso Bagni, n. 140 – Acqui Terme (AL) ha assunto i lavori di cui trattasi;
- **Visto che** in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori derivanti da cause impreviste ed imprevedibili non previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

l'anno **duemilaventiquattro** il giorno **cinque** del mese di **agosto** nel **Comune di Cairo Montenotte**, tra il sottoscritto ing. Enrico RONZANO, in qualità di Direttore dei Lavori, e sig. Giovanni Maria CAVELLI, in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice Cavelli Costruzioni s.r.l., sono stati concordati i seguenti 24 nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori in variante di cui trattasi.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni dell'articolo 8 del d.m. 7 marzo 2018, n. 49 e si intendono da assoggettare al ribasso d'asta del 2,5%:

### Elenco nuovi prezzi

Tariffa	Descrizione Estesa	Provenienza	U.M.	Prezzo
NP.01.VAR - PR.A15.A10.050	Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di prolunga per pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm	Prezzario Liguria 2024	cad	€ 23,55
NP.02.VAR - 20.A85.A25.015	Solo posa in opera di prolunga per pozzetto prefabbricato in CLS, escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, delle dimensioni di maggiori di 40x40x40 e fino a 60x60x60 cm.	Prezzario Liguria 2024	cad	€ 41,82
NP.03.VAR - PR.E05.A15.025	Tubo rigido in PVC privo di additivi, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, del diametro di: 32 mm.	Prezzario Liguria 2024	m	€ 3,98

NP.04.VAR - PR.E35.A10.015	Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale c/o residenziale di PVC autoestinguente, completo di portella, tipo da parete, grado di protezione IP65 fino a 24 moduli	Prezzario Liguria 2024	cad	€ 131,64
NP.05.VAR - 30.E35.B05.005	Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali c/o residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli 30.E35.B05.005 accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo fino a 24 moduli	Prezzario Liguria 2024	cad	€ 34,53
NP.06.VAR - 30.E35.B05.010	Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali c/o residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo oltre 24 fino a 54 moduli	Prezzario Liguria 2024	cad	€ 41,29
NP.07.VAR - PR.C17.A10.040	Valvole in bronzo a doppio regolaggio per tubi del diametro nominale di: 20 mm a squadra	Prezzario Liguria 2024	cad	€ 13,03
NP.08.VAR- PR.C84.D05.040	Sistema fumario prefabbricato, modulare a semplice parete di acciaio inox AISI 316L a sezione circolare non coibentato Elementi rettilinei Ø interno 200 mm	Prezzario Liguria 2024	m	€ 27,83
NP.09.VAR- PR.C84.D05.215	Sistema fumario prefabbricato, modulare a semplice parete di acciaio inox AISI 316L a sezione circolare non coibentato Gomiti a 45° Ø interno 200 mm	Prezzario Liguria 2024	cad	€ 20,24
NP.10.VAR- PR.C84.D05.390	Sistema fumario prefabbricato, modulare a semplice parete di acciaio inox AISI 316L a sezione circolare non coibentato Fascette di fissaggio per accoppiamento moduli per tubi Ø interno 200 mm	Prezzario Liguria 2024	cad	€ 2,53
NP.11.VAR- 40.D10.A10.030	Sola posa in opera di sistema fumario prefabbricato modulare in acciaio inox a doppia parete o a parete semplice, compresi ancoraggi e fascette esclusi i ponteggi, le controventature eventuali per canne di altezza da 12 a 24 m. Elementi rettilinei, esclusi pezzi speciali, oltre 180 fino a 200 mm	Prezzario Liguria 2024	m	€ 68,09
NP.12.VAR	Sostituzione dispositivo operatore porte cabina per impianto automatico o semiautomatico a 2 ante contrapposte o telescopiche: con luce superiore a 0,8 m e fino a 0,9 m;	Prezzario DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione 2023 – Voce 103348c	cad	€ 2 300,00
NP.13.VAR - RU.M01.A01.020	Opere edili Operaio Specializzato	Prezzario Liguria 2024	ora	€ 39,06
NP.14.VAR - PR.E05.A05.030	Tubo flessibile di polipropilene privo di alloggiamenti, non propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 Newton, senza tiracavo, del diametro di: 40 mm.	Prezzario Liguria 2024	m	€ 1,44
NP.15.VAR - 30.E05.A05.015	Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le opere murarie. Del diametro da 33 mm a 63 mm	Prezzario Liguria 2024	m	€ 3,81
NP.16.VAR - PR.E15.A07.435	Cavo flessibile per impianti speciali stradali in gallerie FG16M16-FG16OM16-0,6/1Kv 4 x 25 mm <sup>2</sup>	Prezzario Liguria 2024	m	€ 27,24
NP.17.VAR - 50.A10.A10.010	Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio senza saldatura, zincato, per distribuzioni orizzontali, colonne montanti, compresa la posa di valvole di intercettazione, esclusa la fornitura delle stesse, del diametro nominale di: 15 mm.	Prezzario Liguria 2024	m	€ 25,49
NP.18.VAR - PR.C14.A15.060	Guaina isolante flessibile a celle chiuse, in elastomero espanso estruso continuo, a base di gomma sintetica e vulcanizzazione ad alta temperatura, per tubazioni di refrigerazione e riscaldamento, spessore isolante: 13 mm per tubi Ø 15 mm	Prezzario Liguria 2024	m	€ 7,88
NP.19.VAR - 40.A10.A15.020	Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato precoibentato, comprese le curve, i raccordi, l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione. Con posa a parete o soffitto "sotto traccia", per linee di distribuzione, escluse la fornitura delle valvole. Del diametro di: 16 mm	Prezzario Liguria 2024	m	€ 13,78
NP.20.VAR - PR.C17.A07.010	Valvole a sfera a passaggio totale, per acqua, asta non estraibile, corpo, asta e sfera in ottone OT 58, organi di tenuta in PTFE, PN 16, temperatura massima di esercizio fino a 95° C, omologate, per tubi del diametro nominale di: 15 mm filettate	Prezzario Liguria 2024	cad	€ 7,30
NP.21.VAR	Barricera al vapore costituita da una membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata, dello spessore di 3 mm, posta su massetto di sottofondo escluso,	Analisi prezzi	mq	€ 27,87

	inclusa mano di primer bituminoso, con giunti sovrapposti: con velo vetro rinforzato -			
NP.22.VAR - PR.A18.A25.120	Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° armata in tessuto non tessuto di poliestere	Prezzario Liguria 2024	mq	€ 17,08
NP.23.VAR - PR.A18.A25.205	Membrane bitume polimero elastomerica, peso di circa 4,00 kg/m², flessibilità a freddo - 20° autoprotetta con scaglie di ardesia bianca ad alta riflettanza	Prezzario Liguria 2024	mq	€ 28,99
NP.24.VAR - 25.A48.A30.010	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, rivestite con lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici piane con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione	Prezzario Liguria 2024	mq	€ 13,24
NP.25.VAR - 25.A48.A30.020	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, rivestite con lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a fiamma, su canali di gronda, converse, risvolti e simili.	Prezzario Liguria 2024	mq	€ 24,34
NP.26.VAR - 25.A48.A30.040	Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, rivestite con lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a fiamma, sovrapprezzo per la posa di membrane bituminose autoprotette con lamine metalliche o scaglie di ardesia	Prezzario Liguria 2024	mq	€ 1,90
NP.27.VAR	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10	Prezzario DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione 2023 – Voce B35099d	m	€25,47
NP.28.VAR	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a etere di polifenilene (PPE) e sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata, resistenza a compressione > 150 kPa, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), conducibilità termica $\lambda_{D} = 0,025 \div 0,028$ , dimensioni 1.200 x 600 mm: spessore 30 mm	Prezzario DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione 2023 – Voce B15013a	mq	€ 23,82
NP.29.VAR	Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: poliuretano espanso costituito da schiuma polyiso PIR espansa, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a etere di polifenilene (PPE) e sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata, resistenza a compressione > 150 kPa, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), conducibilità termica $\lambda_{D} = 0,025 \div 0,028$ , dimensioni 1.200 x 600 mm: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore	Prezzario DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione 2023 – Voce B15013a	mq	€ 6,56
NP.30.VAR - 65.C10.B40.040	Sola posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati di cls, compreso sigillatura dei giunti, escluso eventuale getto di rifianco di calcestruzzo, delle dimensioni di: 100x100 cm	Prezzario Liguria 2024	cad	€ 90,04
NP.31.VAR - 30.E35.B05.015	Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli accessori di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo oltre 54 fino a 96 moduli	Prezzario Liguria 2024	cad	€ 68,31
NP.32.VAR	Fornitura e posa in opera di profilo metallico verniciato bianco, sezione scatolata, dim. 100x100xh1.500 mm max., sp.3 mm, compresa piastra di fissaggio ed ogni altro onere:	Analisi prezzi	cad	€ 81,32

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

---

---

Nome documento D07 - NP.pdf.p7m

Data di verifica 13/08/2024 08:28:58 UTC

Versione verificatore 7.0.17

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 CAVELLI GIOVANNI MARIA	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	<b>VALIDA</b>	<a href="#">2</a>
1	Firma	 enrico ronzano	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	<b>VALIDA</b>	<a href="#">4</a>
1	Firma	 Caterina Battaglieri	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	<b>VALIDA</b>	<a href="#">6</a>
1	Firma	 Aldo Barlocco	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	<b>VALIDA</b>	<a href="#">8</a>
		<b>Appendice A</b>			<a href="#">10</a>

CAVELLI GIOVANNI MARIA

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 13/08/2024 08:28:58 GMT+00:00

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 12/08/2024 14:53:03 GMT+00:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://id.infocamere>

[.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf](https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf)

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dettagli certificato**

**Soggetto:** CAVELLI GIOVANNI MARIA

**Seriale:** 23a569

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-CVLGNN64S26D969M

**Autorità emittente:** CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature  
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service  
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>,1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

**Validità:** da 03/04/2023 09:18:47 UTC a 03/04/2026 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)



**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni  
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

enrico ronzano

Esito verifica firma

VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES  
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 13/08/2024 08:28:59 GMT+00:00  
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 12/08/2024 12:17:03 GMT+00:00  
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS  
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni  
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)  
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>  
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

**Dettagli certificato**

**Soggetto:** enrico ronzano

**Seriale:** 6c905b3c819db6715c9ca7cc0ef096af

**Organizzazione:** Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-RNZNRC79R31I480A

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service  
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 15/02/2024 15:48:34 UTC a 08/03/2027 15:47:34 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Caterina Battaglieri

Esito verifica firma

VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 13/08/2024 08:28:59 GMT+00:00

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 12/08/2024 15:22:01 GMT+00:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

**Dettagli certificato**

**Soggetto:** Caterina Battaglieri

**Seriale:** 02b45e43fba111bf9792304dbfec1286

**Organizzazione:** Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-BTTCRN94D44G605F

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 22/01/2024 09:52:03 UTC a 18/03/2027 09:51:03 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Aldo Barlocco

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES  
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 13/08/2024 08:28:59 GMT+00:00  
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 12/08/2024 15:43:49 GMT+00:00  
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS  
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni  
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)  
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>  
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

**Dettagli certificato**

**Soggetto:** Aldo Barlocco

**Seriale:** 50b9258567d815d9db5a3da2255aaa77

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-BRLLDA72S15F213Y

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service  
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 09/08/2024 10:19:10 UTC a 25/08/2027 10:18:10 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

## Appendice A

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Seriale:** 01

**Organizzazione:** InfoCamere S.C.p.A.

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature  
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service  
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

**Validità:** da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC

#### ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

**Seriale:** 4d4afd13e8ae2789

**Organizzazione:** ArubaPEC S.p.A.

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service  
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

**Validità:** da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC





Città di  
**CAIRO**  
Montenotte

## **PARERE TECNICO ALLA - deliberazione Giunta Comunale**

### **OGGETTO:**

REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VULNERABILITÀ SISMICA ED ALTRE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MEDAGLIE D'ORO - PNRR M4 C1 I1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.  
APPROVAZIONE PERIZIA A MODIFICA DEL CONTRATTO  
CUP F93D21005060001 - CIG FIGLIO 9791837F80

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla**

**A) regolarità tecnica, viene espresso:**

**PARERE: FAVOREVOLE**

Cairo Montenotte, li 23/08/24

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**  
**Ing. Simone Nolesio**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(art. 49 D.lgs nr 267 del 18 agosto 2000)**

---

**REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VULNERABILITÀ SISMICA E ALTRE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MEDAGLIE D'ORO - PNRR M4 C1 I1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. - APPROVAZIONE PERIZIA A MODIFICA DEL CONTRATTO**

In riferimento alla proposta di deliberazione si esprime parere favorevole di regolarità contabile dando atto della prenotazione di impegno nr 1268/2024 di Euro 11.325,10.

Cairo Montenotte, li 13/08/2024

Il Dirigente settore finanziario  
Andrea Marengo



**Letto, confermato e sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE  
F.to P. LAMBERTINI**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to A. MARENCO**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

L'Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 14/08/2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 14/08/2024

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
F.to M. GARABELLO**

---

La presente deliberazione è dichiarata  **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

---

**E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.**

Cairo Montenotte, li 14/08/2024

**Visto:**

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Monica GARABELLO**